

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO DE LA U.R. TRES EJIDOS NFH 00 112 B001 115	METRO CÚBICO PRODUCTOR	1,053.09 80	0	0	0.00	1,596,818.80	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 6 DE LA U.R. CONGRAGACIÓN REFORMA NFH 00 112 B002 098	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 174.17 13	0 0	0 0	0.00 0.00 0.00	415,172.92	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 8 DE LA U.R. CONGRAGACIÓN REFORMA NFH 00 112 B003 098	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 198.35 12	0 0	0 0	0.00 0.00 0.00	572,398.17	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 5 NFH 00 112 B004 098	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 114.17 10	0 0	0 0	0.00 0.00 0.00	510,982.06	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 6 NFH 00 112 B005 098	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 114.17 9	0 0	0 0	0.00 0.00 0.00	510,982.06	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE LA U.R. HIDALGO NFH 00 112 B006 098	METRO CÚBICO PRODUCTOR	361.28 17	0	0	0.00	815,605.98	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. PLAN DE AYALA NFH 00 112 B007 038	METRO CÚBICO PRODUCTOR	662.08 102	0	0	0.00	1,243,062.12	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. ALVARO OBREGÓN NFH 00 112 B008 098	METRO CÚBICO PRODUCTOR	662.10 76	0	0	0.00	1,243,062.12	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA U.R. LA BONDAD NFH 00 112 B009 098	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 53.30 4	0 0	0 0	0.00 0.00 0.00	216,184.72	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO U.R. SEIS HERMANOS NFH 00 112 B010 115	BOMBA PRODUCTOR	1 3	0	0	0.00	147,398.95	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE PRESAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B011	BOMBA	1	0	0	0.00	550,007.59	0.00	0.00
	METRO LINEAL	60	0	0	0.00			
	METRO CÚBICO	1216.31	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	35						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B012	BOMBA	1	0	0	0.00	839,743.72	0.00	0.00
	METRO LINEAL	1203.11	0	0	0.00			
	PIEZA	1	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	15						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B013	BOMBA	2	0	0	0.00	687,509.48	0.00	0.00
	PRODUCTOR	22						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B014	BOMBA	1	0	0	0.00	198,886.67	0.00	0.00
	PRODUCTOR	20						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON CAÑONES EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B0015	BOMBA	1	0	0	0.00	186,609.72	0.00	0.00
	METRO LINEAL	177.7	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	2		0				
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B016	BOMBA	1	0	0	0.00	333,933.18	0.00	0.00
	METRO LINEAL	187.46	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	8		0				
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B017	BOMBA	1	0	0	0.00	255,360.67	0.00	0.00
	PRODUCTOR	7						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I012 B018	BOMBA	1	0	0	0.00	358,487.09	0.00	0.00
	METRO LINEAL	102.19	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	5		0				
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B019	METRO LINEAL	58.11	0	0	0.00	130,135.73	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	1	0	0	0.00	441,970.38	0.00	0.00
NFH 00 I12 B020	PRODUCTOR	5						
					0.00			
REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y RIEGO SUBFOLIAR FIJO DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	1	0	0	0.00	540,186.02	0.00	0.00
NFH 00 I12 B021	METRO LINEAL	288.3	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	6						
LINEA DE CONDUCCIÓN DE 360 ML EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	METRO LINEAL	360	0	0	0.00	149,778.85	0.00	0.00
NFH 00 I12 B022	PRODUCTOR	4		0				
LINEA DE CONDUCCIÓN DE 990 ML EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	1	0	0	0.00	407,594.91	0.00	0.00
NFH 00 I12 B023	METRO LINEAL	231.95	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	3						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL CON CAÑON EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	1	0	0	0.00	289,736.14	0.00	0.00
NFH 00 I12 B024	METRO LINEAL	80.32	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	3						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	1	0	0	0.00	441,970.38	0.00	0.00
NFH 00 I12 B025	METRO LINEAL	177.7	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	4						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	2	0	0	0.00	665,410.96	0.00	0.00
NFH 00 I12 B026	METRO LINEAL	979.91	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	8						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	PIEZA (ELEVADOR)	1	0	0	0.00	574,561.50	0.00	0.00
NFH 00 I12 B027	PIEZA (COMPUERTA)	1	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	5						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE	BOMBA	2	0	0	0.00	596,660.01	0.00	0.00
NFH 00 I12 B028	METRO LINEAL	593.6	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	5						

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B029	BOMBA	1	0	0	0.00	201,342.06	0.00	0.00
	PRODUCTOR	4						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B030	BOMBA	1	0	0	0.00	132,591.12	0.00	0.00
	PRODUCTOR	2						
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A PARCELAS EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B031	METRO LINEAL	2830.02	0	0	0.00	613,847.75	0.00	0.00
	PRODUCTOR	10						
REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B032	PIEZAS	1	0	0	0.00	613,847.75	0.00	0.00
	PIEZAS	1	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	10						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B033	BOMBA	1	0	0	0.00	449,336.55	0.00	0.00
	METRO LINEAL	163.90	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	5						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS FIJO EN D.R. 046 CACAOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B034	BOMBA	1	0	0	0.00	238,172.93	0.00	0.00
	METRO LINEAL	254.42	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	4						
REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B035	METRO CÚBICO	1210.07	0	0	0.00	491,078.20	0.00	0.00
	PRODUCTOR	10						
REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B036	METRO CÚBICO	1210.07	0	0	0.00	687,509.48	0.00	0.00
	PRODUCTOR	20						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B037	BOMBA	2	0	0	0.00	682,598.70	0.00	0.00
	PRODUCTOR	12						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B038	BOMBA	1	0	0	0.00	294,646.92	0.00	0.00
	METRO LINEAL	112.05	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	5						

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B039	METRO CÚBICO PRODUCTOR	299.01 7	0	0	0.00	319,200.83	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B040	METRO CÚBICO PRODUCTOR	24000 9	0	0	0.00	378,130.22	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B041	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 123.69 5	0	0	0.00 0.00 0.00	223,440.58	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B042	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 272.34 8	0	0	0.00 0.00 0.00	333,933.18	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B043	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 107.84 5	0	0	0.00 0.00 0.00	196,431.28	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B044	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 20.7 4	0	0	0.00 0.00 0.00	186,609.72	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B045	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 117.33 10	0	0	0.00 0.00 0.00	439,514.99	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B046	METRO LINEAL PRODUCTOR	1352.01 13	0	0	0.00	550,007.59	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B047	BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR	1 129.39 8	0	0	0.00 0.00 0.00	333,933.18	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B048	METRO LINEAL PRODUCTOR	1352.01 6	0	0	0.00	252,905.28	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %			
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B049	BOMBA	1	0	0	0.00	243,083.71	0.00	0.00
	PRODUCTOR	5		0				
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B050	BOMBA	1	0	0	0.00	432,148.82	0.00	0.00
	METRO LINEAL	239.4	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	10						
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B051	BOMBA	1	0	0	0.00	557,373.75	0.00	0.00
	METRO LINEAL	114.48	0	0	0.00			
	PRODUCTOR	13		0				
REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 046 ACAHOATÁN - SUCHIATE NFH 00 I12 B052	TRACTOR	1	0	0	0.00	792,473.70	0.00	0.00
	PRODUCTOR	20		0				
REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFH 00 I12 B053	PIEZAS	2	0	0	0.00	357,102.35	0.00	0.00
	PRODUCTOR	20		0				
REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 107 SAN GREGORIO NFH 00 I012 B054	PIEZA	1	0	0	0.00	171,213.46	0.00	0.00
	PRODUCTOR	10		0				
GASTOS INDIRECTOS NFH 00 I12 B055	VISITA	162	0	0	0.00	752,780.00	0.00	0.00
	PRODUCTOR	718		0				
TOTAL DIRECCION DE INFRAESTRUCUTRA RURAL					0.00	25,845,465.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					0.00	25,845,465.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)			AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	MINISTRADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES	HECTÁREA	13.5	13.5	0	0.00	2,209,053.30	1,315,964.60	0.00	0.00
NAH 06 I03 D001	PRODUCTOR	170		0					
TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL					0.00	2,209,053.30	1,315,964.60	0.00	0.00
TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					0.00	2,209,053.30	1,315,964.60	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)			AVANCE FINANCIERO
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADA	MINISTRADA	EJERCIDA	ALCANZADO %
		ANUAL	1er. TRIMESTRE	ALCANZADO	ALCANZADO %				
PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS NBH 06 I06 D001	AGROINDUSTRIA	1	0	0	0.00	8,383,200.00	2,543,377.63	0.00	0.00
	PRODUCTOR	25		0					
TOTAL DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL					0.00	8,383,200.00	2,543,377.63	0.00	0.00
TOTAL SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACION					0.00	8,383,200.00	2,543,377.63	0.00	0.00