

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARIA DE GANADERÍA

| PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS      |               |               | INVERSIÓN (\$)      |                     |              | BENEFICIADOS |          |
|---|------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|   |                  | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |               | AUTORIZADA          | EJERCIDA            | ALCANZADO %  | TIPO         | CANTIDAD |
|   |                  | ANUAL      | ALCANZADO     | %             |                     |                     |              |              |          |
| ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES (REFRENDO) IXHUATÁN<br>NAH 06 I12 B001 042<br>Ixhuatán | MÓDULO           | 2          | 2             | 100.00        | 2,554,880.00        | 2,503,782.38        | 98.00        | FAMILIA      | 14       |
| <b>TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL</b>   |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>2,554,880.00</b> | <b>2,503,782.38</b> | <b>98.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>2,554,880.00</b> | <b>2,503,782.38</b> | <b>98.00</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

CORTE: CIERRE 2010

| PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA                | METAS      |               |              | INVERSIÓN (\$)       |                     |              | BENEFICIADOS |          |
|---|---------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|   |                                 | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA           | EJERCIDA            | ALCANZADO %  | TIPO         | CANTIDAD |
|   |                                 |            | ANUAL         | ALCANZADO    |                      |                     |              |              |          |
|   |                                 |            |               | <b>72.50</b> |                      |                     |              |              |          |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (REFRENDO)<br>TECPATÁN                         | HECTÁREA                        | 10         | 4.5           | 45.00        | 2,209,053.30         | 1,025,524.32        | 46.42        | PRODUCTOR    | 0        |
|   | KILÓMETRO                       | 1.2        | 1.2           | 100.00       |                      |                     |              |              |          |
| NAH 06 I03 D001 101<br>Tecpatán   |                                 |            |               |              |                      |                     |              |              |          |
|   |                                 |            |               | <b>18.09</b> |                      |                     |              |              |          |
| FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE<br>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES | HECTÁREA                        | 4          | 3.85          | 96.25        | 11,685,509.61        | 1,357,899.51        | 11.62        | PRODUCTOR    | 0        |
|   | METRO L (Alcantarilla)          | 50         | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | METRO L (Revestimiento)         | 497.46     | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | METRO L (Terrazas)              | 2,800      | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | METRO L (Muro)                  | 448.2      | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | PIEZA (Fosa septica)            | 11         | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | PIEZA (Vado)                    | 4          | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | METRO L (Apertura de camino)    | 650        | 550           | 84.62        |                      |                     |              |              |          |
|   | OBRA                            | 4          | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   | METRO L (Introducción de línea) | 400        | 0             | 0.00         |                      |                     |              |              |          |
|   |                                 |            |               |              |                      |                     |              |              |          |
| <b>TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL</b>                                   |                                 |            |               | <b>45.29</b> | <b>13,894,562.91</b> | <b>2,383,423.83</b> | <b>17.15</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>                                    |                                 |            |               | <b>45.29</b> | <b>13,894,562.91</b> | <b>2,383,423.83</b> | <b>17.15</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

CORTE: CIERRE 2010

COORDINACIÓN OPERATIVA DEL FOFAE

LÍDER DEL PROYECTO: COORDINACIÓN OPERATIVA DEL FOFAE

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS      |               |               | INVERSIÓN (\$)       |                      |               | BENEFICIADOS |          |
|--|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|
|  |                  | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |               | AUTORIZADA           | EJERCIDA             | ALCANZADO %   | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                  | ANUAL      | ALCANZADO     | %             |                      |                      |               |              |          |
| SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA<br>CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS<br>NCH 00 M02 D001 | HECTÁREA         | 967,140.50 | 967,140.50    | 100.00        | 49,749,809.28        | 49,749,809.28        | 100.00        | PRODUCTOR    | 967,140  |
| <b>TOTAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL FOFAE</b>  |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>49,749,809.28</b> | <b>49,749,809.28</b> | <b>100.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL FOFAE</b>  |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>49,749,809.28</b> | <b>49,749,809.28</b> | <b>100.00</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARIA DE COMERCIALIZACIÓN

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS      |               |              | INVERSIÓN (\$)      |                   |             | BENEFICIADOS |          |
|--|------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
|  |                  | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA          | EJERCIDA          | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                  |            | ANUAL         | ALCANZADO    |                     |                   |             |              |          |
| FÁBRICA DE MUEBLES EN OSTUACÁN<br>NBH 06 F01 D002 070                                | INSTALACIÓN      | 1.00       | 1.00          | 100.00       | 430,889.25          | 430,889.25        | 100.00      | PRODUCTOR    | 16       |
| PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS EN OSTUACÁN<br>NBH 06 F01 D004                         | OBRA             | 1          | 0.0           | 0.00         | 1,083,219.38        | 0.00              | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| PLANTA FERMENTADORA Y SECADORA DE CACAO EN OSTUACÁN<br>NBH 06 F01 D003               | OBRA             | 1          | 0             | 0.00         | 1,343,331.84        | 0.00              | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | EQUIPAMIENTO     | 1          | 0             | 0.00         |                     |                   |             |              |          |
| MÓDULO DE NIXTAMALIZACIÓN CON TORTILLADORA Y TOSTADAS EN IXHUATÁN<br>NBH 06 F01 B005 | MÓDULO           | 1          | 0             | 0.00         | 1,608,154.98        | 0.00              | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| PLANTA EMPACADORA HORTOFRUTÍCOLA EN OSTUACÁN<br>NBH 06 F01 B005                      | OBRA             | 1          | 0             | 0.00         | 1,542,203.28        | 0.00              | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| <b>TOTAL DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL</b>                        |                  |            |               | <b>20.00</b> | <b>6,007,798.73</b> | <b>430,889.25</b> | <b>7.17</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARIA DE COMERCIALIZACION</b>                                       |                  |            |               | <b>20.00</b> | <b>6,007,798.73</b> | <b>430,889.25</b> | <b>7.17</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (RAMO 23)

CORTE: CIERRE 2010

ASESOR DEL SECRETARIO

LÍDER DEL PROYECTO: ASESOR DEL SECRETARIO

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS      |               |               | INVERSIÓN (\$)       |                      |              | BENEFICIADOS |          |
|--|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|
|  |                  | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |               | AUTORIZADA           | EJERCIDA             | ALCANZADO %  | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                  | ANUAL      | ALCANZADO     | %             |                      |                      |              |              |          |
|  |                  |            |               | <b>100.00</b> |                      |                      |              |              |          |
| CONSTRUCCIÓN DE TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE SACRIFICIO BOVINO DE OSTUACÁN | OBRA             | 1          | 1             | 100.00        | 200,000.00           | 196,610.17           | 0.00         | PRODUCTOR    | 73       |
|  | APOYO            | 3          | 3             | 100.00        | 150,000.00           | 150,000.00           |              |              |          |
|  | METRO LINEAL     | 278.44     | 278.44        | 100.00        |                      |                      |              |              |          |
| NAH 06 I12 B003 070<br>Ostucán   |                  |            |               |               |                      |                      |              |              |          |
| <b>SUBTOTAL ASESOR DEL SECRETARIO</b>  |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>200,000.00</b>    | <b>196,610.17</b>    | <b>98.31</b> |              |          |
| <b>TOTAL ASESOR DEL SECRETARIO</b>   |                  |            |               | <b>100.00</b> | <b>200,000.00</b>    | <b>196,610.17</b>    | <b>98.31</b> |              |          |
| <b>TOTAL RAMO 23</b>   |                  |            |               | <b>73.06</b>  | <b>72,407,050.92</b> | <b>55,264,514.91</b> | <b>76.32</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONREGIÓN)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

| PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS      |               |              | INVERSIÓN (\$)      |                     |              | BENEFICIADOS |          |
|---|------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|   |                  | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA          | EJERCIDA            | ALCANZADO %  | TIPO         | CANTIDAD |
|   |                  | ANUAL      | ALCANZADO     | %            |                     |                     |              |              |          |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (MARQUÉS DE COMILLAS)<br>NAH 55 I12 DOO1                    | OBRA             | 1          | 1             | 100.00       | 1,798,142.89        | 1,704,606.89        | 94.80        | PRODUCTOR    | 94       |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS) PALENQUE<br>NAH 55 I12 D002 | OBRA             | 1          | 1             | 100.00       | 2,005,226.60        | 1,923,678.83        | 95.93        | PRODUCTOR    | 2,147    |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA LIBERTAD<br>NAH 55 I12 D005 052                       | OBRA             | 1          | 0.9           | 90.00        | 415,164.30          | 408,128.92          | 98.31        | PRODUCTOR    | 282      |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN CATAZAJA<br>NAH 55 I12 D004 017                          | OBRA             | 1          | 1             | 100.00       | 1,663,205.68        | 1,663,205.68        | 100.00       | PRODUCTOR    | 297      |
| <b>SUBTOTAL SUBSECRETARIA DE GANADERIA</b>  |                  |            |               | <b>97.50</b> | <b>5,881,739.47</b> | <b>5,699,620.32</b> | <b>96.90</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARIA DE GANADERIA</b>   |                  |            |               | <b>97.50</b> | <b>5,881,739.47</b> | <b>5,699,620.32</b> | <b>96.90</b> |              |          |
| <b>TOTAL FONREGION</b>  |                  |            |               | <b>97.50</b> | <b>5,881,739.47</b> | <b>5,699,620.32</b> | <b>96.90</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA                                | METAS       |               |                  | AUTORIZADA   | INVERSIÓN (\$) |             |           | BENEFICIADOS |   |
|--|---|-------------|---------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|--------------|---|
|  |   | PROGRAMADA  | AVANCE FÍSICO |                  |              | EJERCIDA       | ALCANZADO % | TIPO      | CANTIDAD     |   |
|  |   |             | ANUAL         | ALCANZADO        |              |                |             |           |              | % |
| REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO DE LA U.R. TRES EJIDOS<br>NFH 00 I12 B001 115<br>Villa Corzo                  | METRO 3 (Conc. Hidrául.)                        | 1,053.09    | 702.06        | 66.67            | 1,596,818.80 | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 96           |   |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 6 DE LA U.R. CONGRAGACIÓN REFORMA<br>NFH 00 I12 B002 098<br>Tapachula | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>174.17 | 0<br>0        | 0.00<br>0.00     | 415,172.92   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 0            |   |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 8 DE LA U.R. CONGREGACIÓN REFORMA<br>NFH 00 I12 B003 098<br>Tapachula | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>198.35 | 0<br>0        | 0.00<br>0.00     | 572,398.17   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 0            |   |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 5<br>NFH 00 I12 B004 098<br>Tapachula    | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>114.17 | 1<br>114.17   | 100.00<br>100.00 | 510,982.06   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 8            |   |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 6<br>NFH 00 I12 B005 098<br>Tapachula    | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>114.17 | 1<br>114.17   | 100.00<br>100.00 | 510,982.06   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 9            |   |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE LA U.R. HIDALGO<br>NFH 00 I12 B006 098<br>Tapachula                              | METRO 3 (Conc. Hidrául.)                        | 361.28      | 0             | 0.00             | 815,605.98   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 0            |   |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. PLAN DE AYALA<br>NFH 00 I12 B007 038<br>Huehuetán                        | METRO 3 (Conc. Hidrául.)                        | 662.08      | 441.4         | 66.67            | 1,243,062.12 | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 122          |   |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. ALVARO OBREGÓN<br>NFH 00 I12 B008 098<br>Tapachula                       | METRO 3 (Conc. Hidrául.)                        | 662.10      | 441.4         | 66.67            | 1,243,062.12 | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 190          |   |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA U.R. LA BONDAD<br>NFH 00 I12 B009 098<br>Tapachula        | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>53.30  | 0<br>0        | 0.00<br>0.00     | 216,184.72   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 0            |   |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO U.R. SEIS HERMANOS<br>NFH 00 I12 B010 115<br>Villa Corzo                           | BOMBA (Sumin. e inst.)                          | 1           | 0             | 0.00             | 147,398.95   | 0.00           | 0.00        | PRODUCTOR | 0            |   |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA             | METAS      |               |              | INVERSIÓN (\$) |          |             | BENEFICIADOS |          |
|--|------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|
|  |                              | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA     | EJERCIDA | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                              |            | ANUAL         | ALCANZADO    |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE PRESAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B011<br>Suchiate                 | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 1             | 100.00       | 550,007.59     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 27       |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 60         | 60            | 100.00       |                |          |             |              |          |
|  | METRO 3 (Conc. Hidrául.)     | 1,216.31   | 1,216.31      | 100.00       |                |          |             |              |          |
|  |                              |            |               | <b>88.89</b> |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B012<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 1             | 100.00       | 839,743.72     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 11       |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 1,203.11   | 802.07        | 66.67        |                |          |             |              |          |
|  | PIEZA (Sumin. e inst. elect) | 1          | 1             | 100.00       |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B013<br>Suchiate      | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 2          | 0             | 0.00         | 687,509.48     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B014<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 0             | 0.00         | 198,886.67     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON CAÑONES EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B015<br>Suchiate                  | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 1             | 100.00       | 186,609.72     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 2        |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 177.7      | 177.7         | 100.00       |                |          |             |              |          |
|  |                              |            |               |              |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B016<br>Suchiate                 | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 1             | 100.00       | 333,933.18     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 4        |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 187.46     | 187.46        | 100.00       |                |          |             |              |          |
|  |                              |            |               |              |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B017<br>Suchiate                    | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 1             | 100.00       | 255,360.67     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 7        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I012 B018<br>Suchiate                   | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 0             | 0.00         | 358,487.09     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 102.19     | 0             | 0.00         |                |          |             |              |          |
|  |                              |            |               |              |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B019<br>Suchiate                             | METRO L (de tub. PVC)        | 58.11      | 58.11         | 100.00       | 130,135.73     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 2        |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA                                | METAS       |               |              | INVERSIÓN (\$) |          |             | BENEFICIADOS |          |
|--|---|-------------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|
|  |   | PROGRAMADA  | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA     | EJERCIDA | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |   | ANUAL       | ALCANZADO     | %            |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B020<br>Suchiate         | BOMBA (Sumin. e inst.)                          | 1           | 1             | 100.00       | 441,970.38     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 5        |
| REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y RIEGO SUBFOLIAR FIJO DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B021<br>Suchiate               | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>288.3  | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 540,186.02     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| LINEA DE CONDUCCIÓN DE 360 ML EN D.R 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B022<br>Suchiate  | METRO L (de tub. PVC)                           | 360         | 360           | 100.00       | 149,778.85     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 4        |
| LINEA DE CONDUCCIÓN DE 990 ML EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B023<br>Suchiate   | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>231.95 | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 407,594.91     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIIMPORTIL CON CAÑÓN EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B024<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>80.32  | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 289,736.14     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B025<br>Suchiate                   | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 1<br>177.7  | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 441,970.38     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B026<br>Suchiate                   | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 2<br>979.51 | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 665,410.96     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B027<br>Suchiate                   | PIEZA (elevador)<br>PIEZA (compuerta)           | 1<br>1      | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 574,561.50     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B028<br>Suchiate         | BOMBA (Sumin. e inst.)<br>METRO L (de tub. PVC) | 2<br>593.6  | 0<br>0        | 0.00<br>0.00 | 596,660.01     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA           | METAS      |               |           | INVERSIÓN (\$) |          |             | BENEFICIADOS |          |
|--|----------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|
|  |                            | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |           | AUTORIZADA     | EJERCIDA | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                            |            | ANUAL         | ALCANZADO |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B029<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 1          | 1             | 100.00    | 201,342.06     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 4        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B030<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 1          | 0             | 0.00      | 132,591.12     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A PARCELAS EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B031<br>Suchiate                  | METRO L ( Rehab. de cam)   | 2,830.02   | 0             | 0.00      | 613,847.75     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B032<br>Suchiate                               | PIEZAS (Elevador de comp)  | 1          | 0             | 0.00      | 613,847.75     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | PIEZAS (Sumin. y coloc. de | 1          | 0             | 0.00      |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B033<br>Suchiate | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 1          | 0             | 0.00      | 449,336.55     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)      | 163.90     | 0             | 0.00      |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B034<br>Suchiate          | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 1          | 0             | 0.00      | 238,172.93     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)      | 254.42     | 0             | 0.00      |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B035<br>Venustiano Carranza                               | METRO 3 (Conc. Hidrául.)   | 1,210.07   | 0             | 0.00      | 491,078.20     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B036<br>Tzimol  | METRO 3 (Conc. Hidrául.)   | 1,310.07   | 0             | 0.00      | 687,509.48     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B037<br>Venustiano Carranza                | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 2          | 0             | 0.00      | 682,598.70     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B038<br>Tzimol                             | BOMBA (Sumin. e inst.)     | 1          | 0             | 0.00      | 294,646.92     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)      | 112.05     | 0             | 0.00      |                |          |             |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA         | METAS      |           |               | INVERSIÓN (\$) |          |             | BENEFICIADOS |          |
|--|--------------------------|------------|-----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|
|  |                          | PROGRAMADA | ALCANZADO | AVANCE FÍSICO | AUTORIZADA     | EJERCIDA | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                          |            |           | %             |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B039<br>Socoltenango                   | METRO 3 (Conc. Hidrául.) | 299.01     | 0         | 0.00          | 319,200.83     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B040<br>La Concordia      | METRO 3 (Desasolve de d  | 24,000     | 0         | 0.00          | 378,130.22     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B041<br>La Concordia      | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          | 223,440.58     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)    | 123.69     | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B042<br>La Concordia      | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          | 333,933.18     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)    | 272.34     | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B043<br>La Concordia      | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          | 196,431.28     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)    | 107.84     | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B044<br>La Concordia      | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          | 186,609.72     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)    | 20.7       | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B045<br>La Concordia                      | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          | 439,514.99     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)    | 117.33     | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B046<br>La Concordia | METRO L (de tub. PVC)    | 1,352.01   | 0         | 0.00          | 550,007.59     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B047<br>La Concordia | METRO L (de tub. PVC)    | 129.39     | 0         | 0.00          | 333,933.18     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | BOMBA (Sumin. e inst.)   | 1          | 0         | 0.00          |                |          |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B048<br>La Concordia | METRO L (de tub. PVC)    | 1,352.01   | 0         | 0.00          | 252,905.28     | 0.00     | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS SUBSIDIOS (FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA             | METAS      |               |              | INVERSIÓN (\$)       |             |             | BENEFICIADOS |          |
|--|------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|  |                              | PROGRAMADA | AVANCE FÍSICO |              | AUTORIZADA           | EJERCIDA    | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|  |                              |            | ANUAL         | ALCANZADO    |                      |             |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B049<br>La Concordia                      | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 0             | 0.00         | 243,083.71           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B050<br>La Concordia | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 0             | 0.00         | 432,148.82           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 239.4      | 0             | 0.00         |                      |             |             |              |          |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES<br>NFH 00 I12 B051<br>La Concordia | BOMBA (Sumin. e inst.)       | 1          | 0             | 0.00         | 557,373.75           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
|  | METRO L (de tub. PVC)        | 114.48     | 0             | 0.00         |                      |             |             |              |          |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 046 ACAHOATÁN - SUCHIATE<br>NFH 00 I12 B052<br>Suchiate                                 | TRACTOR                      | 1          | 1             | 100.00       | 792,473.70           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 140      |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. 059 RÍO BLANCO<br>NFH 00 I12 B053<br>Venustiano Carranza                                    | PIEZAS (Comp. p/motocon)     | 2          | 1             | 50.00        | 357,102.35           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 20       |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 107 SAN GREGORIO<br>NFH 00 I012 B054<br>Frontera Comalapa                               | PIEZAS (Comp. p/motocon)     | 1          | 0             | 0.00         | 171,213.46           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| GASTOS INDIRECTOS<br>NFH 00 I12 B055<br>Cobertura Estatal  | VISITA (superv. y operac. d) | 162        | 38            | 23.46        | 752,780.00           | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 250      |
| <b>TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL</b>  |                              |            |               | <b>26.59</b> | <b>25,845,465.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>   |                              |            |               | <b>26.59</b> | <b>25,845,465.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL FIEF</b>  |                              |            |               | <b>26.59</b> | <b>25,845,465.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

CORTE: CIERRE 2010

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA        | METAS       |               |                      | INVERSIÓN (\$)    |             |             | BENEFICIADOS |          |
|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|   |                         | PROGRAMADA  | AVANCE FÍSICO |                      | AUTORIZADA        | EJERCIDA    | ALCANZADO % | TIPO         | CANTIDAD |
|   |                         |             | ANUAL         | ALCANZADO            |                   |             |             |              |          |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES<br>NAH 00 M01 D001 | OBRA<br>PIEZA<br>EQUIPO | 3<br>3<br>3 | 0<br>0<br>0   | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 470,267.42        | 0.00        | 0.00        | PRODUCTOR    | 0        |
| <b>TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL</b>   |                         |             |               | <b>0.00</b>          | <b>470,267.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                         |             |               | <b>0.00</b>          | <b>470,267.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |
| <b>TOTAL FAFF</b>   |                         |             |               | <b>0.00</b>          | <b>470,267.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |              |          |