

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONREGIÓN

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE SANIDAD PECUARIA

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (VILLACORZO)  L B H 55 306 D001 FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	1	100.00	18,020,366.37	18,020,366.37		100.00
	PRODUCTOR	500		500					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (JUÁREZ)  L B H 55 306 D002 FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	1	100.00	17,965,828.18	17,965,828.18		100.00
	PRODUCTOR	500		500					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (YAJALÓN)  L B H 55 306 D003 FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	1	100.00	19,236,487.66	19,236,487.64		100.00
	PRODUCTOR	500		500					
<b>TOTAL SANIDAD PECUARIA</b>					<b>100.00</b>	<b>55,222,682.21</b>	<b>55,222,682.19</b>		<b>100.00</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONREGIÓN

CIERRE

LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (CATAJAJÁ) FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L B H 55 202 D005 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	1	100.00	4,412,563.00	4,412,562.98		100.00
	PRODUCTOR	297		291					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA(MARQUÉS DE COMILLAS) FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L B H 55 202 D003 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	0.73	73.00	4,412,563.00	4,321,027.00		97.93
	PRODUCTOR	94		0					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE NAVES PECUARIAS) (PALENQUE) FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L B H 55 202 D002 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	1	100.00	1,013,279.00	988,492.13		97.55
	PRODUCTOR	560		567					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE STAND) LA LIBERTAD FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L B H 55 202 D001 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	0.9	90.00	1,810,835.00	1,810,835.00		100.00
	PRODUCTOR	282		267					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS) PALENQUE FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L B H 55 202 D004 OFICIO No. SH/0375/09 23/03/2009	OBRA	1	1	0.67	83.50	2,850,119.77	2,785,155.43		97.72
	APOYO	1	1	1	100.00				
	PRODUCTOR	2,147		0					
<b>SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA</b>					<b>89.30</b>	<b>14,499,359.77</b>	<b>14,318,072.54</b>		<b>98.75</b>
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA</b>					<b>94.65</b>	<b>69,722,041.98</b>	<b>69,540,754.73</b>		<b>99.74</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES (IXHUATÁN) CIUDADES RURALES REFRENDO 2008 L B H 06 412 D003 042 OFICIO No. SH/SUBPP/000933/09 11/05/2009	MÓDULO	2	2	0	0.00	1,277,440.00	0.00	0.00	
	FAMILIA	30							
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES (TECPATÁN) CIUDADES RURALES REFRENDO 2008 L B H 06 412 D005 101 OFICIO No. SH/SUBPP/000932/09 11/05/2009	MÓDULO	2	2	0	0.00	1,277,440.00	0.00	0.00	
	FAMILIA	30							
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA</b>					<b>0.00</b>	<b>2,554,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

CIERRE

COORDINACIÓN DEL FOFAE

LÍDER DEL PROYECTO: COORDINACIÓN DEL FOFAE

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS LFH 00 454 D001 OFICIO No. SH/1109/09 FECHA: 18/JUN/09 (\$9'311,799.94)	HECTÁREA PRODUCTOR	836,612.76 70,064	836,612.76	836,612.76 70,064	100.00	71,463,867.69	70,381,150.02	98.48	
<b>TOTAL COORDINACIÓN DEL FOFAE</b>					<b>100.00</b>	<b>71,463,867.69</b>	<b>70,381,150.02</b>	<b>98.48</b>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSION (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
ESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA DE MUEBLES (OSTUACÁN)	OBRA	1	1	1	100.00	3,193,600.00	3,187,213.00		99.80
	EQUIPAMIENTO	1	1	1	100.00				
CUIDADES RURALES L C H 06 213 D001 070 OFICIO No. SH/0372/09 23/03/2009	PRODUCTOR	10		16		3,193,600.00	3,176,000.00		99.45
	MÓDULO	4	4	4	100.00				
PLANTA NIXTAMALIZADORA CON TORTILLADORA (OSTUACÁN)	PRODUCTOR	60		13		3,193,600.00	3,176,000.00		99.45
	AGROINDUSTRIA	1	1	0	0.00				
PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS Ixhuatán CUIDADES RURALES L C H 06 412 D001	PRODUCTOR	25		0		8,383,200.00	0.00		0.00
	OBRA	1	1	0	0.00				
PLANTA EMPACADORA HORTOFRUTÍCOLA (Ixhuatán) FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L C H 06 213 D004 OFICIO No. SH/SUBPP/000910/09 07/05/2009	EQUIPAMIENTO	1	1	0	0.00	4,790,400.00	0.00		0.00
	PRODCUTOR	100							
PLANTA NIXTAMALIZADORA CON TORTILLADORA (Ixhuatán) FONDO DEL SUR REFRENDO 2008 L C H 06 213 D007 042 OFICIO No. SH/SUBPP/000910/09 07/05/2009	MÓDULO	4	4	0	0.00	3,193,600.00	0.00		0.00
	PRODUCTOR	60		0					
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL</b>					<b>40.00</b>	<b>22,754,400.00</b>	<b>6,363,213.00</b>		<b>27.96</b>
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN</b>					<b>40.00</b>	<b>22,754,400.00</b>	<b>6,363,213.00</b>		<b>27.96</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23  
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS  
LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

CIERRE

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSION (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO EN ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS LEH 00 308 B007	HECTÁREA	1,630	1,630	1,464.16	89.83	24,066,000.00	23,859,510.25	99.14	
	FAMILIA	326		1,455					
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS</b>					89.83	24,066,000.00	23,859,510.25	99.14	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSION (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS PRODUCTIVAS (Ostuacán) L B H 06 213 D003 OFICIO No. SH/0394/09 25/03/09	OBRA	17	17	17.00	100.00	13,001,015.06	13,001,015.06	100.00	
	PRODUCTOR	166		166					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS PRODUCTIVAS (Ixhuatlán) L B H 06 213 D004 OFICIO No. SH/SUBPP/000910/09 07/05/2009	OBRA	17	17	0.00	0.00	9,481,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOR	172		0					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (Tecpatán) L B H 06 213 D008 OFICIO No. SH/SUBPP/1031/09 19/05/2009	HECTÁREA	20	20	6.5	32.50	4,291,400.00	2,082,177.75	48.52	
	PRODUCTOR	200		30					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (Tecpatán) L B H 06 213 D009 OFICIO No. SH/SUBPP/001195/09 04/06/2009	HECTÁREA	10	10	10	100.00	4,964,239.37	4,964,239.32	100.00	
	PRODUCTOR	200		200					
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ADEFAS 2008 LDH 00 437 D008	Metro Cúbico (Excavación)	11,277	11,277	11,277	100.00	26,829,234.00	26,829,234.00	100.00	
	Metro Cúbico (Desasolve)	26,421	26,421	26,421	100.00				
	Bomba	51	51	51	100.00				
	Pieza (Excavadora)	3	3	3	100.00				
	Maquinaria y Equipo	3	3	3	100.00				
	Proyecto	1	1	1	100.00				
	Metro Lineal	343,838.24	343,838.24	343,838.24	100.00				
	Productor	906		906					
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>					<b>66.50</b>	<b>58,566,888.43</b>	<b>46,876,666.13</b>	<b>80.04</b>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSION (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
					<b>100.00</b>				
CONCERTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS (Ostuacán)	TALLER	10	10	10	100.00	661,768.81	661,768.81	100.00	
	CURSO	10	10	10	100.00				
	TRÁMITE	10	10	10	100.00				
L B H 06 411 D001 CIUDADES RURALES 2009 OFICIO No. SH/0410/09 26/03/2009	PRODUCTOR	116		116					
					<b>100.00</b>				
CONCERTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS (Ihuatán)	TALLER	5	5	5	100.00	331,336.00	331,000.00	99.90	
	CURSO	5	5	5	100.00				
	GRUPO	5	5	5	100.00				
	EVENTO	1	1	1	100.00				
L B H 06 411 D002 CIUDADES RURALES 2009 OFICIO No. SH/SUBPP/000910/09 07/05/2009	PRODUCTOR	300		55					
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO	SERVICIO	27	27	27	100.00	499,998.00	499,998.00	100.00	
L H H 06 412 D004	FAMILIA	300		300					
<b>SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>					<b>100.00</b>	<b>1,493,102.81</b>	<b>1,492,766.81</b>	<b>99.98</b>	
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>					<b>83.25</b>	<b>60,059,991.24</b>	<b>48,369,432.94</b>	<b>80.54</b>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAFEF

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSION (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES (REFRENDO 2008) L B H 00 437 D001 OFICIO No. SH/0409/09 26/03/2009	OBRA	10	10	8.80	88.00	1,641,294.51	1,171,027.09	71.35	
	PIEZA	10	10	8.80	88.00				
	EQUIPO	10	10	8.80	88.00				
	PRODUCTOR	200		148					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (UNIDAD DE RIEGO ACALA I) L D H 00 437 D001 OFICIO No. SH/0514/09 14/04/2009	METRO CÚBICO	148.25	148.25	0.00	0.00	256,199.82	12,399.63	4.84	
	PRODUCTOR	130		0					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (UNIDAD DE RIEGO AMATENANGO DEL VALLE) L D H 00 437 D002 OFICIO No. SH/0514/09 14/04/2009	METRO CÚBICO	190.19	190.19	190.19	100.00	512,948.97	512,404.89	99.89	
	PRODUCTOR	45		45					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (UNIDAD DE RIEGO SAN NICOLÁS) L D H 00 437 D003 OFICIO No. SH/0514/09 14/04/2009	METRO CÚBICO	190.19	190.19	190.19	100.00	512,862.14	512,491.73	99.93	
	PRODUCTOR	45		45					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (UNIDAD DE RIEGO VICENTE GUERRERO) L D H 00 437 D004 OFICIO No. SH/0514/09 14/04/2009	METRO CÚBICO	147.13	147.13	147.13	100.00	256,251.29	256,251.29	100.00	
	OBRA	1	1	1	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL DREN COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ZONAS PRODUCTIVAS L D H 00 437 D005 OFICIO No. SH/SUBPP/01032/09 19/05/2009	PRODUCTOR	60		60		502,708.90	502,708.90	100.00	
	OBRA	1	1	1	100.00				
PRODUCTOR	70			70					
<b>SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>					<b>81.33</b>	<b>3,682,265.63</b>	<b>2,967,283.53</b>	<b>80.58</b>	
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>					<b>81.33</b>	<b>3,682,265.63</b>	<b>2,967,283.53</b>	<b>80.58</b>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

CIERRE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				INVERSIÓN (\$)		AVANC. FINANCIERO	
		PROGRAMADA		AVANCE FÍSICO		AUTORIZADO ✓	EJERCIDO ✓	ALCANZADO	%
		ANUAL	4to. Trim.	ALCANZADA	ALCANZADO %				
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA LDH 00 437 D007 OFICIO No. SH/SUBPP/002740/09 FECHA: 25/SEP/09	PIEZA (SUNNISTRO CABINA CERRADA)	1	1	1	100.00	26,317,241.25	26,317,241.25		100.00
	PIEZA (ESCARIFICADOR)	1	1	1	100.00				
	PIEZA (RIPPER)	1	1	1	100.00				
	PIEZA (ORUGA)	1	1	1	100.00				
	PIEZA (PLUMA EXCAVADORA)	1	1	1	100.00				
	PIEZA (BRAZO EXCAVADORA)	1	1	1	100.00				
	PIEZA (TRANSFORMADOR DE 45 KVA)	1	1	1	100.00				
	BOMBA	64	64	64	100.00				
	METRO LINEAL	848,514.30	848,514.30	848,504.29	100.00				
	METRO CÚBICO	2,126.39	2,126.39	2,126.39	100.00				
PRODUCTOR	395		578						
<b>SUBTOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>				100.00	26,317,241.25	26,317,241.25		100.00	
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>				100.00	26,317,241.25	26,317,241.25		100.00	