

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P Otros Subsidios

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LIDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|--|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES (REFRENDO) IXHUATÁN NAH 06 I12 D002 042 SH/SUBPP/874/10 | MÓDULO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2,554,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | FAMILIA | 30 | | 0 | | | | |
| TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL | | | | | 0.00 | 2,554,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | | | | | 0.00 | 2,554,880.00 | 0.00 | 0.00 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P Otros Subsidios

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|--|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (REFRENDO) TECPATÁN NAH 06 I03 D001 101 SH/SUBPP/267/10 -- 24/Mar/10 | HECTÁREA | 13.5 | 13.5 | 2.8 | 20.74 | 2,209,053.30 | 486,190.08 | 22.01 |
| | PRODUCTOR | 170 | | 0 | | | | |
| TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL | | | | | 20.74 | 2,209,053.30 | 486,190.08 | 22.01 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | | | | | 20.74 | 2,209,053.30 | 486,190.08 | 22.01 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P Otros Subsidios

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS (REFRENDO) IXHUATÁN NBH 06 I06 D001 042 SH/SUBPPP/268/10 -- 24/Mar/10 | AGROINDUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8,383,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PRODUCTOR | 25 | | 0 | | | | |
| PLANTA EXTRACTORA Y ENVASADORA DE MIEL DE ABEJA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS NBH 00 I08 B002 084 | AGROINDUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | # DIV/0 |
| | PRODUCTOR | 104 | | 0 | | | | |
| TOTAL DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL | | | | | 0.00 | 8,383,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACION | | | | | 0.00 | 8,383,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RAMO 23 | | | | | 6.91 | 13,147,133.30 | 486,190.08 | 3.70 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P Otros Subsidios

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

LIDER DEL PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|---|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (MÁRQUES DE COMILLAS) NAH 55 112 D001 SH/SUBPP/382/10 -- 08/Abr/10 | OBRA PRODUCTOR | 1 94 | 1 | 0.98 94 | 98.00 | 91,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS) PALENQUE NAH 55 112 D002 SH/SUBPP/429/10 -- 19/Abr/10 SH/SUBPP/382/10 -- 08/Abr/10 | OBRA PRODUCTOR | 1 2147 | 1 | 1 2147 | 100.00 | 2,005,226.60 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA LIBERTAD NAH 55 112 D005 052 SH/SUBPP/569/10 -- 10/May/10 | OBRA PRODUCTOR | 1 282 | 0 | 0.9 267 | 90.00 | 415,164.30 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN CATAZAJA NAH 55 112 D004 017 SH/SUBPP/429/10 -- 19/Abr/10 | OBRA PRODUCTOR | 1 297 | 1 | 1 291 | 100.00 | 2,013,829.24 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA | | | | | 97.00 | 4,525,756.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA | | | | | 97.00 | 4,525,756.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONREGION | | | | | 97.00 | 4,525,756.14 | 0.00 | 0.00 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LIDER DEL PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO DE LA U.R. TRES EJIDOS NFH 00 I12 B001 115 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 1,053.09 80 | 351.03 | 351 12 | 33.33 16.66 | 1,596,818.80 | 1,596,818.80 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 6 DE LA U.R. CONGRAGACIÓN REFORMA NFH 00 I12 B002 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 174.17 13 | 0 58.05 | 0 58.05 6 | 0.00 33.33 | 415,172.92 | 415,172.92 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 8 DE LA U.R. CONGRAGACIÓN REFORMA NFH 00 I12 B003 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 198.35 12 | 0 66.11 | 0 66.11 5 | 0.00 33.33 | 572,398.17 | 572,398.17 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 5 NFH 00 I12 B004 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 114.17 10 | 0 38.05 | 0 38.05 3 | 0.00 33.33 | 510,982.06 | 510,982.06 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE U.R. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ POZO No. 6 NFH 00 I12 B005 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 114.17 9 | 0 38.05 | 0 38.05 4 | 0.00 33.33 | 510,982.06 | 510,982.06 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE LA U.R. HIDALGO NFH 00 I12 B006 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 361.28 17 | 120.4 | 0 | 0.00 | 815,605.98 | 815,605.98 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. PLAN DE AYALA NFH 00 I12 B007 038 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 662.08 102 | 220.7 | 220.7 45 | 33.33 | 1,243,062.12 | 1,243,062.12 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. ALVARO OBREGÓN NFH 00 I12 B008 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 662.10 76 | 220.7 | 220.7 28 | 33.33 | 1,243,062.12 | 1,243,062.12 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA U.R. LA BONDAD NFH 00 I12 B009 098 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 53.30 4 | 0 17.76 | 0 0 0 | 0.00 0.00 | 216,184.72 | 216,184.72 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO U.R. SEIS HERMANOS NFH 00 I12 B010 115 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA PRODUCTOR | 1 3 | 0 | 0 0 | 0.00 | 147,398.95 | 147,398.95 | 100.00 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS

JUNIO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| | | | | | | | | 22.22 |
| REHABILITACIÓN DE PRESAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 550,007.59 | 550,007.59 | 100.00 |
| | METRO LINEAL | 60 | 20 | 20 | 33.33 | | | |
| | METRO CÚBICO | 1216.31 | 405.4 | 405.4 | 33.33 | | | |
| NFH 00 I12 B011 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 35 | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | 11.11 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 839,743.72 | 839,743.72 | 100.00 |
| | METRO LINEAL | 1203.11 | 401.03 | 401.03 | 33.33 | | | |
| | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| NFH 00 I12 B012 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 15 | | 6 | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 687,509.48 | 687,509.48 | 100.00 |
| | PRODUCTOR | 22 | | | | | | |
| NFH 00 I12 B013 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 198,886.67 | 198,886.67 | 100.00 |
| | PRODUCTOR | 20 | | | | | | |
| NFH 00 I12 B014 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16.67 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON CAÑONES EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 186,609.72 | 186,609.72 | 100.00 |
| | METRO LINEAL | 177.7 | 59.23 | 59.23 | 33.33 | | | |
| NFH 00 I12 B0015 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 2 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 333,933.18 | 333,933.18 | 100.00 |
| | METRO LINEAL | 187.46 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| NFH 00 I12 B016 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 8 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 255,360.67 | 255,360.67 | 100.00 |
| | PRODUCTOR | 7 | | | | | | |
| NFH 00 I12 B017 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16.67 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 358,487.09 | 358,487.09 | 100.00 |
| | METRO LINEAL | 102.19 | 34.07 | 34.07 | 33.34 | | | |
| NFH 00 I012 B018 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 5 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | METRO LINEAL | 58.11 | 19.37 | 19.37 | 33.33 | 130,135.73 | 130,135.73 | 100.00 |
| | PRODUCTOR | | | 1 | | | | |
| NFH 00 I12 B019 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

JUNIO

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|---|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 441,970.38 | 441,970.38 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B020 | PRODUCTOR | 5 | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | 0.00 | | | |
| REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y RIEGO SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 540,186.02 | 540,186.02 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B021 | METRO LINEAL | 288.3 | 96.1 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 6 | | | | | | |
| LINEA DE CONDUCCIÓN DE 360 ML EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | METRO LINEAL | 360 | 120 | 120 | 33.33 | 149,778.85 | 149,778.85 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B022 | PRODUCTOR | 4 | | 2 | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | |
| LINEA DE CONDUCCIÓN DE 990 ML EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 407,594.91 | 407,594.91 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B023 | METRO LINEAL | 231.95 | 77.31 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 3 | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIIMPORTIL CON CAÑÓN EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 289,736.14 | 289,736.14 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B024 | METRO LINEAL | 80.32 | 26.77 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 3 | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 441,970.38 | 441,970.38 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B025 | METRO LINEAL | 177.7 | 59.24 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 4 | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 665,410.96 | 665,410.96 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B026 | METRO LINEAL | 979.91 | 326.51 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 8 | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | PIEZA (ELEVADOR) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 574,561.50 | 574,561.50 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B027 | PIEZA (COMPUERTA) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 5 | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 596,660.01 | 596,660.01 | 100.00 |
| NFH 00 I12 B028 | METRO LINEAL | 593.6 | 197.8 | 0 | 0.00 | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 5 | | | | | | |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

JUNIO

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO | |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------|--|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % | |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 201,342.06 | 201,342.06 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B029 | PRODUCTOR | 4 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 132,591.12 | 132,591.12 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B030 | PRODUCTOR | 2 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A PARCELAS EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | METRO LINEAL | 2830.02 | 943.34 | 0 | 0.00 | 613,847.75 | 613,847.75 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B031 | PRODUCTOR | 10 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | PIEZAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 613,847.75 | 613,847.75 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B032 | PIEZAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 10 | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 449,336.55 | 449,336.55 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B033 | METRO LINEAL | 163.90 | 54.6 | 0 | 0.00 | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 5 | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS FIJO EN D.R. 046 CACAHOATÁN - SUCHIATE | BOMBA | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 238,172.93 | 238,172.93 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B034 | METRO LINEAL | 254.42 | 84.8 | 0 | 0.00 | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 4 | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO | METRO CÚBICO | 1210.07 | 403.3 | 0 | 0.00 | 491,078.20 | 491,078.20 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B035 | PRODUCTOR | 10 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RÍO BLANCO | METRO CÚBICO | 1210.07 | 436.7 | 0 | 0.00 | 687,509.48 | 687,509.48 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B036 | PRODUCTOR | 20 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO | BOMBA | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 682,598.70 | 682,598.70 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B037 | PRODUCTOR | 12 | | | | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO | BOMBA | 1 | 37.35 | 0 | 0.00 | 294,646.92 | 294,646.92 | 100.00 | |
| NFH 00 I12 B038 | METRO LINEAL | 112.05 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PRODUCTOR | 5 | | | | | | | |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

JUNIO

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFH 00 I12 B039 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 299.01 7 | 99.67 | 0 | 0.00 | 319,200.83 | 319,200.83 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B040 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO CÚBICO PRODUCTOR | 24000 9 | 0 | 0 | 0.00 | 378,130.22 | 378,130.22 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B041 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 123.69 5 | 0 41.23 | 0 0 | 0.00 0.00 | 223,440.58 | 223,440.58 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B042 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 272.34 8 | 0 90.78 | 0 0 | 0.00 0.00 | 333,933.18 | 333,933.18 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B043 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 107.84 5 | 0 36.04 | 0 0 | 0.00 0.00 | 196,431.28 | 196,431.28 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B044 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 20.7 4 | 0 6.9 | 0 0 | 0.00 0.00 | 186,609.72 | 186,609.72 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B045 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 117.33 10 | 0 39.11 | 0 0 | 0.00 0.00 | 439,514.99 | 439,514.99 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B046 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO LINEAL PRODUCTOR | 1352.01 13 | 450.67 | 0 | 0.00 | 550,007.59 | 550,007.59 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B047 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 129.39 8 | 0 43.13 | 0 0 | 0.00 0.00 | 333,933.18 | 333,933.18 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFH 00 I12 B048 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | METRO LINEAL PRODUCTOR | 1352.01 6 | 450.67 | 0 | 0.00 | 252,905.28 | 252,905.28 | 100.00 |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P OTROS SUBSIDIOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

JUNIO

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

| PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | INVERSIÓN (\$) | | AVANCE FINANCIERO |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | PROGRAMADA | | AVANCE FÍSICO | | AUTORIZADA | EJERCIDA | ALCANZADO % |
| | | ANUAL | 2do. TRIMESTRE | ALCANZADO | ALCANZADO % | | | |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B049 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA PRODUCTOR | 1 5 | 0 | 0 | 0.00 | 243,083.71 | 243,083.71 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B050 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 239.4 10 | 0 79.8 | 0 0 | 0.00 0.00 | 432,148.82 | 432,148.82 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA CON CAÑONES EN D.R. 101 CUXTEPEQUES NFIH 00 I12 B051 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | BOMBA METRO LINEAL PRODUCTOR | 1 114.48 13 | 0 38.16 | 0 0 | 0.00 0.00 | 557,373.75 | 557,373.75 | 100.00 |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 046 ACAHOATÁN - SUCHIATE NFIH 00 I12 B052 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | TRACTOR PRODUCTOR | 1 20 | 0 | 0 | 0.00 | 792,473.70 | 792,473.70 | 100.00 |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. 059 RÍO BLANCO NFIH 00 I12 B053 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PIEZAS PRODUCTOR | 2 20 | 0 | 0 | 0.00 | 357,102.35 | 357,102.35 | 100.00 |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. No. 107 SAN GREGORIO NFIH 00 I012 B054 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | PIEZA PRODUCTOR | 1 10 | 0 | 0 | 0.00 | 171,213.46 | 171,213.46 | 100.00 |
| GASTOS INDIRECTOS NFIH 00 I12 B055 SH/SUBPPP/DGI/155/10 -- 04/Mar/10 | VISITA PRODUCTOR | 162 718 | 54 | 0 | 0.00 | 752,780.00 | 752,780.00 | 100.00 |
| TOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRA RURAL | | | | | 5.45 | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 100.00 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | | | | | 5.45 | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 100.00 |
| TOTAL FIEF | | | | | 5.45 | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 100.00 |